



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Νέα Ιωνία, 11.4.2019  
Αρ. πρωτ. 10834

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων»

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Δήμος, μετά από δημοπράτηση σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, έχει αναθέσει την εκτέλεση του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και έχει υπογραφεί το υπ' αρ. πρωτ. 24.505/31.10.2018 Συμφωνητικό έναντι ποσού 47.512,79€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 58,915,86€ με ημερομηνία περαίωσης στις 30.4.2019.

Ο ανάδοχος, με το υπ' αρ. πρωτ. 9.710/02.4.2019 έγγραφό του, αφενός επικαλείται περιόδους αντίξων καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες από Νοέμβριο 2018 έως Φεβρουάριο 2019 και αφετέρου επισημαίνει την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30.8.2019.

Για τους παραπάνω λόγους,

### προτείνεται

στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων» μέχρι 30.8.2019.

Ο συντάξας

Νικ. Καρλής

Ο Προϊστάμενος Μελετών &  
Κατασκευής Έργων

Νικ. Γιοβάνης

Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

Ο Γενικός Γραμματέας

Κ. Χαμαλίδης

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Σ. Χατζηκωνσταντίνου

# ΑΥΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Α.Φ.Μ. 999873038 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Μιχαήλ Βόδα 35, Τ.Κ. 10440, Αθήνα, ☎ 210-8831480 📠 6944-750150 📠 210-8831485

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ	
Αριθμός Πρωτοκόλλου	9710
Ημερομηνία	8/4/2019

Αθήνα, 02/04/2019

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».**

Σύμφωνα με την από 31/10/2018 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου προβλεπόταν η αποπεράτωσή του εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι 30/04/2019.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχόπτωση, αραιή χιονόπτωση) δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ για τις ημερομηνίες 8, 9, 15, 20, 21, 26-30 του μήνα Νοεμβρίου, τις ημερομηνίες 6, 10, 11, 13, 14, 17, 18, του μήνα Δεκεμβρίου, τις ημερομηνίες 3, 4, 7-11, 14, 15, 22-25, 30, 31 του μήνα Ιανουαρίου και τις ημερομηνίες 5, 6, 8, 12-15, 25, 27 του μήνα Φεβρουαρίου.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, διαπιστώθηκε η ανάγκη για την αυξομείωση διαφόρων εργασιών του εγκεκριμένου τιμολογίου μελέτης του παραπάνω έργου.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, αιτούμαστε παράταση (4) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» έως και τις 30/08/2019.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Με τιμή,

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΑΥΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ	
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 35, Τ.Κ. 104 40, ΑΘΗΝΑ	
ΤΗΛ. 210 8831480 Φ.Κ. 210-8831485	
Α.Φ.Μ. 999873038 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ	
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 41278/01/02/19110 ΔΕ ΑΓ. ΜΗΤΡΟΥ ΤΗΛ 5364	

Θεόδωρος Β. Ματάλας